

ANNEX: PLA DE TREBALLS

PLA DE TREBALLS																							
MES		1				2				3				4				5					
SETMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	7.502,78	7.502,78	7.502,78	7.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MOVIMENT DE TERRES	0,00	909,21	909,21	909,21	909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	XARXA D'AIGÜES PLUVIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,54	12.008,54	12.008,54	12.008,54	12.008,54	12.008,54	12.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XARXA D'AIGÜES RESIDUALS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,98	8.073,98	8.073,98	8.073,98	8.073,98	8.073,98	8.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AFERMATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,55	8.770,55	8.770,55	8.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	URBANITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,54	11.537,54	11.537,54	11.537,54	11.537,54	0,00	
	XARXA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,42	20.416,42	20.416,42	20.416,42	20.416,42	20.416,42	20.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XARXA ENLLUMENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XARXA AIGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,56	9.897,56	9.897,56	9.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XARXA TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,35	5.760,35	5.760,35	5.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XARXA DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,24	4.032,24	4.032,24	4.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,09	11.623,09	
	SENYALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,18	
	ESTRUCTURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,69	16.321,69	16.321,69	16.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEGURETAT I SALUT	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62	801,62
	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,67
	TOTAL SETMANA	8.304,40	9.213,61	9.213,61	9.213,61	31.690,91	36.542,06	36.542,06	36.542,06	59.600,55	53.840,20	53.840,20	33.757,68	37.539,73	46.310,28	37.431,40	37.431,40	21.109,71	12.339,16	23.962,25	29.262,56		
	TOTAL ACUMULAT	8.304,40	17.518,02	26.731,63	35.945,24	67.636,15	104.178,21	140.720,26	177.262,32	236.862,87	290.703,06	344.543,26	378.300,94	415.840,67	462.150,95	499.582,34	537.013,74	558.123,45	570.462,61	594.424,85	623.687,41		